

Gewerkeliste

Bauvorhaben

Neubau Logistikzentrum, Otto Roth, 70499 S-Weilimdorf

Gewerke

Ausführungszeitraum

Erdarbeiten	bereits vergeben
Spezialtiefbau	bereits vergeben
Betonfertigteile (Stützen/Binder/TT-Platten)	II. bis III. Quartal 2019
Rohbauarbeiten	II. bis III. Quartal 2019
Stahlbauarbeiten	III. Quartal 2019

Aufzugsanlage	IV. Quartal 2019
Dach- + Fassadenarbeiten (Dach: Trapezblech; Fassade: Sandwich+Alucobond, ggfls. Alternative)	IV. Quartal 2019 bis I.Quartal 2020
Dachabdichtungsarbeiten	IV. Quartal 2019
WDVS-Fassade	IV. Quartal 2019 bis I.Quartal 2020
Fenster (Alu) + Sonnenschutz	IV. Quartal 2019 bis I.Quartal 2020
Schlosserarbeiten	IV. Quartal 2019
Türen (Stahl + Industrietore, teilw. mit Brandschutzanforderungen)	IV. Quartal 2019 bis I.Quartal 2020
Entrauchungsanlage	I. Quartal 2020
Verladetechnik	I. Quartal 2020
Türen (Stahl + Industrietore, teilw. mit Brandschutzanforderungen)	IV. Quartal 2019 bis I.Quartal 2020
Bodenbeschichtung	IV. Quartal 2019 bis I.Quartal 2020
Estricharbeiten	IV. Quartal 2019 bis I.Quartal 2020
Trockenbauarbeiten	I. Quartal 2020
Innenputzarbeiten	I. Quartal 2020
Fliesenarbeiten	I. Quartal 2020
Bodenbelagsarbeiten	I. Quartal 2020
Innentüren (Holz)	I. Quartal 2020
Malerarbeiten	I. Quartal 2020
Baureinigung	I. Quartal 2020

Außenanlagen	I. Quartal 2020
--------------	-----------------